

**CRONOGRAMA GLOBAL**

N° do contrato | 0-0

Agente Promotor / Proponente

Lar dos Meninos "João Didomênico"

Empreendimento

Construção de Casa Lar

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	100,00	100,00																						
4	100,00	100,00																						
5			70,00	70,00	30,00	100,00																		
6			70,00	70,00	30,00	100,00																		
7					50,00	50,00	50,00	100,00																
8							20,00	20,00	80,00	100,00														
9											100,00	100,00												
10							20,00	20,00	24,00	44,00		44,00	56,00	100,00										
11											75,00	75,00	25,00	100,00										
12											100,00	100,00												
13											100,00	100,00												
14							20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	80,00	100,00								
15							20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	80,00	100,00								
16															100,00	100,00								
17													100,00	100,00										
18													100,00	100,00										
19															100,00	100,00								
20															100,00	100,00								
21															100,00	100,00								
TOT. (%)	10,39	10,39	8,05	18,45	10,33	28,78	12,37	41,15	10,57	51,71	9,60	61,32	6,94	68,26	31,74	100,00								
Recurso																								
C. Fin.	31.576,88		24.475,92		31.400,13		37.584,45		32.116,86		29.182,67		21.087,15		96.466,85									
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOT. (R\$)	31.576,88		24.475,92		31.400,13		37.584,45		32.116,86		29.182,67		21.087,15		96.466,85									

Responsável técnico  
pelos itens: Juliana Aísi Breger Cenci

Responsável técnico  
pelos itens:

5-jul-11

Data