

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra : Construção de Posto de Saúde

Local: Av. Caetano Belincanta Neto esquina com a Rua Vergilho Antunes

Campos Novos - SC

Área de construção nova: 730,01 m²

ITEM	SERVIÇOS	PESO %	VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS CONSECUTIVOS											
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01.00	SERVIÇOS INICIAIS														
01.01	Serviços técnicos e liberações iniciais	0,11%	883,00	100%	883,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
01.02	Serviços e instalações de canteiro	2,26%	18.710,00	100%	18.710,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
01.03	Movimentação de terra	2,03%	16.782,00	65%	10.908,30	35%	5.873,70		0,00		0,00		0,00		0,00
02.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO														
02.01	Fundações e infraestrutura	9,15%	75.815,00	40%	30.326,00	60%	45.489,00		0,00		0,00		0,00		0,00
02.02	Supraestrutura	20,30%	168.201,30		0,00		0,00	35%	58.870,46	35%	58.870,46	30%	50.460,39		0,00
03.00	PAREDES, PAINÉIS, DIVISÓRIAS E COMPLEMENTOS														
03.01	Alvenarias de blocos cerâmicos	6,68%	55.333,16		0,00		0,00	35%	19.366,61	40%	22.133,26	25%	13.833,29		0,00
03.02	Complementos	0,81%	6.713,00		0,00		0,00		0,00		0,00	80%	5.370,40		0,00
03.03	Divisórias leves	2,54%	21.010,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04.00	REVESTIMENTOS														
04.01	Paredes externas	3,09%	25.604,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40%	10.241,64
04.02	Paredes e tetos internos	11,13%	92.163,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30%	27.649,01
05.00	COBERTURA E FORROS														
05.01	Estrutura e telhamento	2,27%	18.796,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	18.796,40
05.02	Chapas, rufos e calhas galvanizadas	1,14%	9.444,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	9.444,00
05.03	Forros	0,15%	1.218,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
06.00	PISOS E PAVIMENTAÇÕES														
06.01	Regularizações e concretos	4,10%	33.972,39		0,00	40%	13.588,96		0,00		0,00		0,00		0,00
06.02	Revestimentos de pisos	4,23%	35.068,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07.00	ESQUADRIAS, FERRAGENS E SERRALHERIA														
07.01	Esquadrias de vidro temperado	3,40%	28.170,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07.02	Esquadrias de madeira	1,46%	12.129,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07.03	Ferragens	0,18%	1.488,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07.04	Esquadrias de alumínio	0,12%	1.027,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07.05	Esquadrias em aço carbono	0,33%	2.729,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.00	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,77%	6.350,00		0,00	35%	2.222,50	25%	1.587,50		0,00		0,00	40%	2.540,00
09.00	INSTALAÇÕES														
09.01	Instalações elétricas e de rede lógica	14,93%	123.670,96		0,00	15%	18.550,64	10%	12.367,10	10%	12.367,10	10%	12.367,10	15%	18.550,64
09.02	Instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e mecânicas	1,84%	15.211,00		0,00	30%	4.563,30	10%	1.521,10	10%	1.521,10	10%	1.521,10	15%	2.281,65
09.03	Instalações preventivas de incêndio	0,18%	1.470,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.00	PINTURA														
10.01	Pintura em tinta acrílica	3,81%	31.521,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.02	Pintura em tinta esmalte sintético	0,19%	1.547,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.00	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	1,23%	10.190,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.00	METAIS, TORNEIRAS, REGISTROS E ACES. SANITÁRIOS	1,19%	9.877,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.00	SERVIÇOS FINAIS	0,40%	3.285,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Valores da etapa/mês	100,00%	828.380,08	7,34%	60.827,30	10,90%	90.288,10	11,31%	93.712,76	11,46%	94.891,91	10,09%	83.552,28	10,80%	89.503,35
	Valores acumulados	100,00%	828.380,08	7,34%	60.827,30	18,24%	151.115,40	29,56%	244.828,16	41,01%	339.720,07	51,10%	423.272,35	61,90%	512.775,69

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra : Construção de Posto de Saúde Local: Av. Caetano Belincanta Neto esquina com a Rua Vergilho Antunes Campos Novos - SC Área de construção nova: 730,01 m²				PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS CONSECUTIVOS								
ITEM	SERVIÇOS	PESO %	VALOR R\$	210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
01.00	SERVIÇOS INICIAIS											
01.01	Serviços técnicos e liberações iniciais	0,11%	883,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
01.02	Serviços e instalações de canteiro	2,26%	18.710,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
01.03	Movimentação de terra	2,03%	16.782,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
02.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO											
02.01	Fundações e infraestrutura	9,15%	75.815,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
02.02	Supraestrutura	20,30%	168.201,30		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
03.00	PAREDES, PAINELIS, DIVISÓRIAS E COMPLEMENTOS											
03.01	Alvenarias de blocos cerâmicos	6,68%	55.333,16		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
03.02	Complementos	0,81%	6.713,00		0,00		0,00	20%	1.342,60		0,00	100%
03.03	Divisórias leves	2,54%	21.010,00		0,00		0,00	100%	21.010,00		0,00	100%
04.00	REVESTIMENTOS											
04.01	Paredes externas	3,09%	25.604,10	50%	12.802,05	10%	2.560,41		0,00		0,00	100%
04.02	Paredes e tetos internos	11,13%	92.163,38	50%	46.081,69	20%	18.432,68		0,00		0,00	100%
05.00	COBERTURA E FORROS											
05.01	Estrutura e telhamento	2,27%	18.796,40		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
05.02	Chapas, rufos e calhas galvanizadas	1,14%	9.444,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
05.03	Forros	0,15%	1.218,25		0,00	100%	1.218,25		0,00		0,00	100%
06.00	PISOS E PAVIMENTAÇÕES											
06.01	Regularizações e concretos	4,10%	33.972,39	30%	10.191,72	30%	10.191,72		0,00		0,00	100%
06.02	Revestimentos de pisos	4,23%	35.068,00		0,00	70%	24.547,60	30%	10.520,40		0,00	100%
07.00	ESQUADRIAS, FERRAGENS E SERRALHERIA											
07.01	Esquadrias de vidro temperado	3,40%	28.170,00		0,00	50%	14.085,00	50%	14.085,00		0,00	100%
07.02	Esquadrias de madeira	1,46%	12.129,00		0,00		0,00		0,00	100%	12.129,00	100%
07.03	Ferragens	0,18%	1.488,00		0,00		0,00		0,00	100%	1.488,00	100%
07.04	Esquadrias de alumínio	0,12%	1.027,00		0,00		0,00	100%	1.027,00		0,00	100%
07.05	Esquadrias em aço carbono	0,33%	2.729,00		0,00		0,00		0,00	100%	2.729,00	100%
08.00	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,77%	6.350,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
09.00	INSTALAÇÕES											
09.01	Instalações elétricas e de rede lógica	14,93%	123.670,96	15%	18.550,64	10%	12.367,10	15%	18.550,64		0,00	100%
09.02	Instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e mecânicas	1,84%	15.211,00	10%	1.521,10	10%	1.521,10	5%	760,55		0,00	100%
09.03	Instalações preventivas de incêndio	0,18%	1.470,00		0,00		0,00		0,00	100%	1.470,00	100%
10.00	PINTURA											
10.01	Pintura em tinta acrílica	3,81%	31.521,60		0,00		0,00	50%	15.760,80	50%	15.760,80	100%
10.02	Pintura em tinta esmalte sintético	0,19%	1.547,00		0,00		0,00		0,00	100%	1.547,00	100%
11.00	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	1,23%	10.190,00		0,00		0,00		0,00	100%	10.190,00	100%
12.00	METAIS, TORNEIRAS, REGISTROS E ACES. SANITÁRIOS	1,19%	9.877,50		0,00		0,00		0,00	100%	9.877,50	100%
13.00	SERVIÇOS FINAIS	0,40%	3.285,05		0,00		0,00		0,00	100%	3.285,05	100%
	Valores da etapa/mês	100,00%	828.380,08	10,76%	89.147,20	10,25%	84.923,85	10,03%	83.056,99	7,06%	58.476,35	
	Valores acumulados	100,00%	828.380,08	72,66%	601.922,89	82,91%	686.846,74	92,94%	769.903,74	100,00%	828.380,08	