

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma - Pinheirão

Local: Rua Sto. Amaro da Imperatriz

Cidade: Campos Novos

Item	Descrição	Valores dos serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	Serviços Iniciais	5839,49	100	R\$ 5.839,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2	Estruturas de concreto	107543,67	20	R\$ 21.508,73	80	R\$ 86.034,94	0	R\$ 0,00
3	Pavimentação	16121,91	40	R\$ 6.448,77	40	R\$ 6.448,77	20	R\$ 3.224,38
4	Alvenaria e paredes	11829,90	30	R\$ 3.548,97	30	R\$ 3.548,97	40	R\$ 4.731,96
5	Revestimentos	34708,17	20	R\$ 6.941,63	35	R\$ 12.147,86	45	R\$ 15.618,68
6	Outros artefatos de concreto	1094,29	0	R\$ 0,00	60	R\$ 656,58	40	R\$ 437,72
7	Cobertura	32893,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 32.893,00	0	R\$ 0,00
8	Esquadrias e Proteções	833,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	100	R\$ 833,87
9	Instalações Elétricas	2951,29	0	R\$ 0,00	15	R\$ 442,69	85	R\$ 2.508,60
10	Instalações Hidráulicas	1148,02	0	R\$ 0,00	30	R\$ 344,41	70	R\$ 803,61
Total				R\$ 44.287,59		R\$ 142.517,21		R\$ 28.158,81

Campos Novos, Janeiro de 2011.