



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0		Prefeitura Municipal de Campos Novos	UBS - BOA VISTA	EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE SAÚDE - UBS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	EXECUÇÃO DE OBRA	788.038,61	% Período:	7,79%	7,98%	2,98%	17,39%	12,10%	9,72%	7,26%	9,62%	14,08%	11,08%		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS	16.579,96	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES - SAPATAS	40.025,40	% Período:	100,00%											
1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.990,14	% Período:		60,24%						39,76%				
1.4.	PILARES	23.898,77	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGAS BALDRAME - TERREO	26.065,80	% Período:	10,00%	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
1.6.	VIGAS COBERTURA	30.995,49	% Período:				100,00%		100,00%						
1.7.	LAJES	71.416,91	% Período:				100,00%		100,00%						
1.8.	VERGA E CONTRA-VERGA	7.224,92	% Período:		100,00%		100,00%								
1.9.	ALVENARIA	74.567,88	% Período:			31,22%	31,22%	37,56%							
1.10.	PISO	62.348,35	% Período:		100,00%				28,96%	10,42%		60,41%	0,21%		
1.11.	REVESTIMENTO DE PAREDES	136.280,94	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	24,27%	25,55%	17,41%	2,20%	24,19%	6,38%		
1.12.	FORRO	16.080,25	% Período:				50,00%	50,00%		54,16%	43,79%	2,05%			
1.13.	COBERTURA	47.153,83	% Período:			50,00%	50,00%	72,07%	25,92%	2,01%					
1.14.	ESQUADRIAS	57.442,54	% Período:					50,00%			53,66%		46,34%		
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.979,23	% Período:	11,57%		0,52%	50,00%					69,30%	18,61%		
1.16.	REDE DE LÓGICA	7.477,57	% Período:			50,00%	50,00%				28,38%	58,40%	13,22%		
1.17.	LOUCAS E APARELHOS SANITÁRIOS	28.581,31	% Período:			50,00%	50,00%				36,06%		63,94%		
1.18.	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.786,81	% Período:					50,00%	34,80%		60,29%	4,92%			
1.19.	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	25.317,70	% Período:	1,48%			3,57%		0,47%	68,09%		26,39%			
1.20.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	3.197,37	% Período:					50,00%	100,00%						
1.21.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	279,87	% Período:						73,57%	26,43%					
1.22.	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNI	725,42	% Período:										100,00%		
1.23.	ABRIGO DE GÁS, LIXO E COMPRESSOR	21.768,74	% Período:		15,28%		14,89%	1,24%	19,51%		39,41%	9,67%			
1.24.	PASSEIO PÚBLICO	22.339,87	% Período:										100,00%		
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	3.513,54	% Período:								30,00%		70,00%		

Total: R\$ 788.038,61				%:	7,79%	7,98%	2,98%	17,39%	12,10%	9,72%	7,26%	9,62%	14,08%	11,08%		
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	61.374,83	62.923,45	23.477,46	137.061,44	95.333,46	76.623,06	57.191,65	75.784,00	110.967,32	87.301,94	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	61.374,83	62.923,45	23.477,46	137.061,44	95.333,46	76.623,06	57.191,65	75.784,00	110.967,32	87.301,94	-	-	-	-	-
	%:	7,79%	15,77%	18,75%	36,15%	48,24%	57,97%	65,22%	74,84%	88,92%	100,00%					
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Contrapartida:	61.374,83	124.298,28	147.775,74	284.837,18	380.170,64	456.793,70	513.985,35	589.769,35	700.736,67	788.038,61	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	61.374,83	124.298,28	147.775,74	284.837,18	380.170,64	456.793,70	513.985,35	589.769,35	700.736,67	788.038,61	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Campos Novos _____
Local _____
terça-feira, 2 de maio de 2023 _____
Data _____

Responsável Técnico
Nome: Edmilson Jose Rodrigues
CREA/CAU: CREA SC: 163.312-1
ART/RR: 8765565-1