



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Implantação Elevador Fundação Hospitalar Dr. José Athanasio	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação Elevador FHJA
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	Implantação Elevador FHJA	364.483,01	% Período:	0,93%	7,39%	13,15%	74,20%	4,33%							
1.1.	Serviços Iniciais	3.381,65	% Período:	100,00%											
1.2.	Estrutura	42.605,59	% Período:		61,32%	38,68%									
1.3.	Impermeabilização	2.134,67	% Período:		37,46%	62,54%									
1.4.	Alvenaria	30.122,17	% Período:			100,00%									
1.5.	Pisos	20.407,71	% Período:				100,00%								
1.6.	Esquadrias	5.635,20	% Período:				100,00%								
1.7.	Pintura - Paredes	8.618,01	% Período:				100,00%								
1.8.	Pintura - Teto	483,85	% Período:				100,00%								
1.9.	Elevador	247.320,91	% Período:				100,00%								
1.10.	Elétrica	1.171,13	% Período:				100,00%								
1.11.	Telhado	1.551,03	% Período:				100,00%								
1.12.	Serviços Finais	1.051,09	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 364.483,01															
			%:	0,93%	7,39%	13,15%	74,20%	4,33%							
	Período:	Repasse:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		3.381,65	26.923,77	47.938,66	270.450,78	15.788,15							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		3.381,65	26.923,77	47.938,66	270.450,78	15.788,15							
	Acumulado:	%:		0,93%	8,31%	21,47%	95,67%	100,00%							
		Repasse:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		3.381,65	30.305,42	78.244,08	348.694,86	364.483,01							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		3.381,65	30.305,42	78.244,08	348.694,86	364.483,01							

Campos Novos/SC
Local

segunda-feira, 15 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Socolovski
CREA/CAU: A112049-2
ART/RRT: 12965332