



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL - RUA CHAPECÓ E XANXE
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NA	1.541.763,23	% Período:	04/18 2,83%	05/18 15,69%	06/18 6,14%	07/18 4,10%	08/18 26,32%	09/18 38,74%	10/18 4,26%	11/18 1,92%	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	801,00	% Período:	100,00%												
1.2.	RUA XANXERÊ	103.040,45	% Período:	9,36%	1,72%		29,37%	51,53%	5,80%	2,22%						
1.3.	RUA CHAPECÓ	1.437.921,78	% Período:	2,30%	16,70%	6,59%	2,30%	24,52%	41,12%	4,41%	2,06%					
<b>Total: R\$ 1.541.763,23</b>				%:	2,83%	15,69%	6,14%	4,10%	26,32%	38,74%	4,26%	1,92%				
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	43.581,83	241.833,44	94.690,66	63.289,28	405.735,69	597.248,99	65.706,04	29.677,30				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>43.581,83</b>	<b>241.833,44</b>	<b>94.690,66</b>	<b>63.289,28</b>	<b>405.735,69</b>	<b>597.248,99</b>	<b>65.706,04</b>	<b>29.677,30</b>				
				%:	2,83%	18,51%	24,65%	28,76%	55,08%	93,81%	98,08%	100,00%				
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	43.581,83	285.415,27	380.105,93	443.395,21	849.130,90	1.446.379,89	1.512.085,93	1.541.763,23				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>43.581,83</b>	<b>285.415,27</b>	<b>380.105,93</b>	<b>443.395,21</b>	<b>849.130,90</b>	<b>1.446.379,89</b>	<b>1.512.085,93</b>	<b>1.541.763,23</b>				

Campos Novos - SC

Local

segunda-feira, 4 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Cristiane Carezia

CREA/CAU: 081113-9

ART/RRT: 9070959-4