



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APELIDO EMPREENDIMENTO Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Julia Billiart	DESCRIÇÃO DO LOTE Cobertura do pátio, reforma parcial e execução de preventivo de incêndio da Esco
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
1.	COBERTURA DO PATIO	315.592,55	% Período:	35,39%	42,41%	22,20%									
2.	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDA	18.974,88	% Período:				33,40%	66,60%							
3.	REFORMA BANHEIROS DOS ALUNOS	73.914,86	% Período:			8,62%	91,38%								
4.	REFORMA BANHEIRO DOS PROFESSORES	9.185,67	% Período:				100,00%								
5.	EXECUÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO TC	46.383,34	% Período:					100,00%							
6.	SERVIÇOS FINAIS	1.330,93	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 465.382,23				%:	24,00%	28,76%	16,42%	17,85%	12,97%						
				Repasso:	71.998,91	86.274,17	49.272,85	53.549,28	38.904,79						
				Contrapartida:	39.691,13	47.560,72	27.162,84	29.520,33	21.447,21						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	111.690,04	133.834,89	76.435,69	83.069,61	60.352,00						
				%:	24,00%	52,76%	69,18%	87,03%	100,00%						
				Repasso:	71.998,91	158.273,08	207.545,93	261.095,21	300.000,00						
				Contrapartida:	39.691,13	87.251,85	114.414,69	143.935,02	165.382,23						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	111.690,04	245.524,93	321.960,62	405.030,23	465.382,23						

Campos Novos

Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: LAÍDES DALAZEN LAIDNES

CREA/CAU: 105168-6

ART/RRT: 7463566-8