

GEROE - GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

PRO/FDM - PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS

Nº

ASSOCIAÇÃO: AMPLASC

Nº

PROJETO: Pavimentação Asfáltica com Drenagem Pluvial e Sinalização de Trecho 01 da Rua Felicidade Bresola

Código:

Número:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**A 3**

LOCALIZAÇÃO: Bairro Nossa Senhora de Lourdes

CARACTERÍSTICAS:

FOLHA:

01

DATA: 10 de janeiro de 2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	PERÍODO (MÊS)								TOTAL	
			1		2		3		4		R\$	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.1	Placa Obra pintada e fixada 3:1 (2,40x0,80m)	832,69	832,69	100,00						832,69	100,00	
2.1	Escavação Mecanica de Vala Mat 1A Cat	2.464,90	2.464,90	100,00	0,00		0,00		0,00	2.464,90	100,00	
2.2	Colchao de Areia 5cm	363,55	363,55	100,00	0,00		0,00		0,00	363,55	100,00	
2.3	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 400mm c/rejunte	3.862,55	3.862,55	100,00	0,00		0,00		0,00	3.862,55	100,00	
2.4	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 600mm c/rejunte	4.218,75	4.218,75	100,00	0,00		0,00		0,00	4.218,75	100,00	
2.5	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 2000mm c/rejunte	15.151,20	15.151,20	100,00	0,00		0,00		0,00	15.151,20	100,00	
2.6	Boca de Lobo com grade - simples	8.838,68	8.838,68	100,00	0,00		0,00		0,00	8.838,68	100,00	
2.7	Reaterro material vala compactação mecanica	1.774,87	1.774,87	100,00	0,00		0,00		0,00	1.774,87	100,00	
3.1	Meio-fio concr pre-mold 12x15x30x100 incl escav+reat	10.007,25	10.007,25	100,00	0,00		0,00		0,00	10.007,25	100,00	
4.1	Regul/Compact sub-leito c/ rolo compressor 80m²/h	615,40	0,00		307,70	50,00	307,70	50,00	0,00	615,40	100,00	
4.2	Camada Macadame Seco e=20cm	25.340,00	0,00		12.670,00	50,00	12.670,00	50,00	0,00	25.340,00	100,00	
4.3	Imprimação com CM-30	5.194,70	0,00		2.597,35	50,00	2.597,35	50,00	0,00	5.194,70	100,00	
4.4	Pintura de Ligação RR-2C	1.900,50	0,00		950,25	50,00	950,25	50,00	0,00	1.900,50	100,00	
4.5	Concreto Betuminoso Usinado a Quente e=5cm	39.937,18	0,00		19.968,59	50,00	19.968,59	50,00	0,00	39.937,18	100,00	
4.6	Transporte CBUQ - Caminhão com capacidade de 8T- Usina Joaçaba - 50km	1.036,00	0,00		518,00	50,00	518,00	50,00	0,00	1.036,00	100,00	
4.7	Compactação c/ rolo compressor 80m²/h	615,40	0,00		307,70	50,00	307,70	50,00	0,00	615,40	100,00	
5.1	Sinalização horizontal central com tinta retrorrefletiva l=10cm	1.200,00	0,00		600,00	50,00	600,00	50,00	0,00	1.200,00	100,00	
5.2	Placa de sinalização metálica	339,38	0,00		0,00		339,38	100,00	0,00	339,38	100,00	
6.1	Aterro Compactado e=10cm	490,05	0,00		0,00		490,05	100,00	0,00	490,05	100,00	
6.2	Cobrimto em pedra brita e=5cm	2.987,74	0,00		0,00		2.987,74	100,00	0,00	2.987,74	100,00	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		127.170,77	47.514,43		37.919,59		41.736,75		0,00	127.170,77		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			47.514,43		85.434,02		127.170,77		127.170,77			

DATA DO ORÇAMENTO: 10 de janeiro de 2012		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Aísi Breger Cenci	ASSINATURA:
--	--	---	-------------