

MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS

Nº

ASSOCIAÇÃO: AMPLASC

Nº

PROJETO: Pavimentação Asfáltica com Drenagem Pluvial e Sinalização de Trecho da Rua Tiradentes

Código:

Número:

LOCALIZAÇÃO: Bairro Nossa Senhora de Lourdes

CARACTERÍSTICAS:

FOLHA:

**01**

DATA: 10 de janeiro de 2012

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	PERÍODO (MÊS)								TOTAL	
			1		2		3		4		R\$	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.1	Placa Obra pintada e fixada 3:1 (2,40x0,80m)	832,69	832,69	100,00						832,69	100,00	
2.1	Escavação Mecanica de Vala Mat 1A Cat	942,44	942,44	100,00	0,00		0,00		0,00	942,44	100,00	
2.2	Colchao de Areia 5cm	363,55	363,55	100,00	0,00		0,00		0,00	363,55	100,00	
2.3	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 400mm c/rejunte	11.645,30	11.645,30	100,00	0,00		0,00		0,00	11.645,30	100,00	
2.4	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 600mm c/rejunte	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.5	Tubo concr armado classe A-2 PB DN 2000mm c/rejunte	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.6	Boca de Lobo com grade - simples	11.784,90	11.784,90	100,00	0,00		0,00		0,00	11.784,90	100,00	
2.7	Reaterro material vala compactação mecanica	629,94	629,94	100,00	0,00		0,00		0,00	629,94	100,00	
3.1	Meio-fio concr pre-mold 12x15x30x100 incl escav+reat	11.371,88	11.371,88	100,00	0,00		0,00		0,00	11.371,88	100,00	
4.1	Regul/Compact sub-leito c/ rolo compressor 80m²/h	726,33	108,95	15,00	312,32	43,00	305,06	42,00	0,00	726,33	100,00	
4.2	Camada Macadame Seco e=20cm	29.907,50	4.486,13	15,00	12.860,23	43,00	12.561,15	42,00	0,00	29.907,50	100,00	
4.3	Imprimação com CM-30	6.131,04	919,66	15,00	2.636,35	43,00	2.575,04	42,00	0,00	6.131,04	100,00	
4.4	Pintura de Ligação RR-2C	2.243,06	336,46	15,00	964,52	43,00	942,09	42,00	0,00	2.243,06	100,00	
4.5	Concreto Betuminoso Usinado a Quente e=5cm	47.163,69	7.074,55	15,00	20.280,39	43,00	19.808,75	42,00	0,00	47.163,69	100,00	
4.6	Transporte CBUQ - Caminhão com capacidade de 8T- Usina Joaçaba - SP/MT	1.248,75	187,31	15,00	536,96	43,00	524,48	42,00	0,00	1.248,75	100,00	
4.7	Compactação c/ rolo compressor 80m²/h	726,33	108,95	15,00	312,32	43,00	305,06	42,00	0,00	726,33	100,00	
5.1	Sinalização horizontal central com tinta retrorrefletiva l=10cm	401,25	0,00		0,00		401,25	100,00	0,00	401,25	100,00	
5.1	Placa de sinalização metálica	800,00	0,00		0,00		800,00	100,00	0,00	800,00	100,00	
6.1	Aterro compactado e=10cm	556,88	0,00		0,00		556,88	100,00	0,00	556,88	100,00	
6.2	Cobrimento pedra brita e=5cm	3.395,16	0,00		0,00		3.395,16	100,00	0,00	3.395,16	100,00	
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>130.870,65</b>	<b>50.792,69</b>		<b>37.903,08</b>		<b>42.174,89</b>		<b>0,00</b>	<b>130.870,65</b>		
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>			<b>50.792,69</b>		<b>88.695,76</b>		<b>130.870,65</b>		<b>130.870,65</b>			

DATA DO ORÇAMENTO: 10 de janeiro de 2012		NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Aísi Breger Cenci	ASSINATURA:
--	--	---	-------------