

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do C.E.O

Endereço: Avenida Sagrado Coração de Maria

Área: 136,61 m²

Cidade: Campos Novos

Item	Descrição	Total Geral	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	%	Total Geral
1	Serviços Iniciais	3.950,32	3.950,32	100			0,00		0,00		0,00		0,00		3.950,32
2	Infra Estrutura	17.366,50	12.156,55	70	5.209,95	30	0,00		0,00		0,00		0,00		17.366,50
3	Supra Estrutura	30.804,70	0,00		21.563,29	70	9.241,41	30	0,00		0,00		0,00		30.804,70
4	Impermeabilizações	921,60	0,00		921,60	100	0,00		0,00		0,00		0,00		921,60
5	Paredes e Painéis	17.049,45	0,00		0,00		8.524,73	50	5.114,84	30	3.409,89	20	0,00		17.049,45
6	Cobertura	29.289,28	0,00		0,00		8.786,78	30	14.644,64	50	5.857,86	20	0,00		29.289,28
7	Revestimento de Paredes	14.178,86	0,00		0,00		2.835,77	20	5.671,54	40	5.671,54	40	0,00		14.178,86
8	Pavimentação	10.526,91	0,00		0,00		3.158,07	30	5.263,46	50	2.105,38	20	0,00		10.526,91
9	Esquadrias Ferragens	7.881,60	0,00		0,00		0,00		3.940,80	50	3.940,80	50	0,00		7.881,60
10	Aparelhos, louças e metais	6.519,66	0,00		0,00		0,00		0,00		3.259,83	50	3.259,83	50	6.519,66
11	Pintura	12.720,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.816,00	30	8.904,00	70	12.720,00
12	Instalação Elétrica	12.337,40	0,00		0,00		2.467,48	20	4.934,96	40	4.934,96	40	0,00		12.337,40
13	Instalações Hidráulica	2.405,00	0,00		0,00		481,00	20	1.202,50	50	721,50	30	0,00		2.405,00
14	Instalações Sanitárias e Pluvial	4.586,00	0,00		0,00		1.834,40	40	1.834,40	40	917,20	20	0,00		4.586,00
15	Extintores e Luz de emergência	4.345,00	0,00		0,00		0,00		1.303,50	30	1.303,50	30	1.738,00	40	4.345,00
16	Instalações compressor	650,00	0,00		0,00		130,00	20	195,00	30	325,00	50	0,00		650,00
17	Serviços Complementares	3.393,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.393,93	100	3.393,93
Total Geral		178.926,20	16.106,87		27.694,84		37.459,64		44.105,63		36.263,46		17.295,76		178.926,20

Campos Novos, 08 de setembro de 2013.