



FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE

Sistema de Abastecimento de Água



Município: Campos Novos - Comunidade: Invernada dos Negros - Edital

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

DISCRIMINAÇÃO \ FASES		PRAZO (MESES)				TOTAL DO ITEM (R\$)				
		1	2	3	4					
SISTEMA POÇO 03										
01.000	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - POÇO 03	34.142,165	17.071,083	17.071,083		68.284,33				
		50,00%	25,00%	25,00%						
02.000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ETA - POÇO 03	3.166,47				3.166,47				
		100,00%								
03.000	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - POÇO 03			5.187,11	3.458,08	8.645,19				
				60,00%	40,00%					
04.000	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTERRADA - POÇO 03	6.546,43	6.546,43	6.546,43	6.546,43	26.185,70				
		30,00%	70,00%	110,00%	150,00%					
05.000	LIGAÇÕES PREDIAIS - POÇO 03			3.402,66	3.402,66	6.805,31				
				50,00%	50,00%					
01.000	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - POÇO 16		34.140,00	34.140,01		68.280,01				
			50,00%	50,00%						
02.000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ETA - POÇO 16	3.166,07				3.166,07				
		100,00%								
03.000	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - POÇO 16			31.434,40	31.434,40	62.868,79				
				50,00%	50,00%					
04.000	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTERRADA - POÇO 16	16.823,00	16.823,00	16.823,00	16.823,00	67.292,00				
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
05.000	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - POÇO 16			4.423,44	4.423,44	8.846,87				
				50,00%	50,00%					
TOTAL DO PERÍODO (SIMPLES)		63.844,13	19,73%	74.580,51	23,05%	119.029,21	36,79%	66.089,49	20,43%	323.540,74
TOTAL DO PERÍODO (ACUMULADO)		63.844,13	19,73%	138.424,64	42,78%	257.453,85	79,57%	323.543,34	100,00%	