



OBRA:	7 - Reforma do Ginásio de Esportes da EBM Santa Júlia Billiard
ENDEREÇO:	Av. Sagrado Coração de Maria, N. Sra Aparecida - Campos Novos - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Volmar Viníciu Canônica - CREA 151177-0

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,53%	1.145,43	100,00% R\$ 1.145,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	COBERTURA	15,75%	33.953,38	50,00% R\$ 16.976,69	50,00% R\$ 16.976,69	0,00% R\$ 0,00
3	PORTAS EXTERNAS	8,48%	18.283,59	50,00% R\$ 9.141,80	50,00% R\$ 9.141,80	0,00% R\$ 0,00
4	ARQUIBANCADAS	19,62%	42.296,01	50,00% R\$ 21.148,01	50,00% R\$ 21.148,01	0,00% R\$ 0,00
5	VEST. MASCULINO	5,17%	11.136,14	100,00% R\$ 11.136,14	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	VEST. FEMININO	6,76%	14.577,38	100,00% R\$ 14.577,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	SANITÁRIO MASC.	9,80%	21.132,59	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 21.132,59	0,00% R\$ 0,00
8	SANITÁRIO FEM.	9,36%	20.186,37	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 10.093,19	50,00% R\$ 10.093,19
9	BAR	4,87%	10.505,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.505,08
10	HALL E CIRCULAÇÕES	6,02%	12.986,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.986,80
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,62%	29.350,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 29.350,08
	TOTAL SIMPLES	100,00%	215.552,85	34,39% R\$ 74.125,44	36,41% R\$ 78.492,27	29,20% R\$ 62.935,15



TOTAL ACUMULADO	100,00%	215.552,85	34,39%	70,80%	100,00%
			R\$ 74.125,44	R\$ 152.617,71	R\$ 215.552,85

15348_v35 - Em Edição Emissão em 13/09/2024 16:04:42

Página 1 de 1

VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 151.177-0