



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Campos Novos	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NATURAL - Rua Ariovaldo Antonio Ber
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CHÃO NA	882.275,20	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
				5,42%	9,17%	34,10%	45,78%	3,73%	1,80%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.181,40	% Período:	100,00%												
1.2.	RUA ARIOVALDO ANTÔNIO BERNARDON	881.093,80	% Período:	5,29%	9,19%	34,15%	45,84%	3,73%	1,80%							
1.2.1.	Drenagem Pluvial	135.691,53	% Período:	34,38%	41,39%			24,23%								
1.2.2.	Pavimentação Asfáltica em chão natural - CBI	729.528,37	% Período:		3,40%	41,24%	55,36%									
1.2.3.	Sinalização Viária	15.873,90	% Período:						100,00%							
<b>Total: R\$ 882.275,20</b>				%:	5,42%	9,17%	34,10%	45,78%	3,73%	1,80%						
				Repassé:	-	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	47.829,91	80.937,43	300.873,61	403.880,30	32.880,05	15.873,90						
				Outros:	-	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>47.829,91</b>	<b>80.937,43</b>	<b>300.873,61</b>	<b>403.880,30</b>	<b>32.880,05</b>	<b>15.873,90</b>						
				%:	5,42%	14,59%	48,70%	94,47%	98,20%	100,00%						
				Repassé:	-	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	47.829,91	128.767,34	429.640,95	833.521,25	866.401,30	882.275,20						
				Outros:	-	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>47.829,91</b>	<b>128.767,34</b>	<b>429.640,95</b>	<b>833.521,25</b>	<b>866.401,30</b>	<b>882.275,20</b>						

Campos Novos - SC

Local

sexta-feira, 20 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Edmilson José Rodrigues

CRE/CAU: 163312-1

ART/RRT: 9484969-8