

OBRA:	15 - Reforma Ala 3 Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio
-------	-----------------------------------------------------------

ENDEREÇO:	Rua Cel Lucidoro
-----------	------------------

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Gabriela Baby Braga - CAU A 99707-2
----------------------	-------------------------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,05%	23.384,02	100,00% R\$ 23.384,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	0,96%	5.549,54	100,00% R\$ 5.549,54	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	7,36%	42.475,00	50,00% R\$ 21.237,50	50,00% R\$ 21.237,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	IMPERBEABILIZAÇÕES	1,54%	8.905,54	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 2.671,66	70,00% R\$ 6.233,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PAREDES E PAINÉIS	6,63%	38.272,82	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 19.136,41	50,00% R\$ 19.136,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÕES	0,68%	3.945,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.945,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS	25,98%	149.908,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 29.981,72	50,00% R\$ 74.954,30	30,00% R\$ 44.972,58	0,00% R\$ 0,00
8	COBERTURA	7,20%	41.554,81	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 12.466,44	40,00% R\$ 16.621,92	30,00% R\$ 12.466,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	FORRO	5,82%	33.589,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 6.717,95	80,00% R\$ 26.871,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	ESQUADRIAS	4,64%	26.749,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.749,77	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,97%	40.199,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 8.039,88	30,00% R\$ 12.059,82	50,00% R\$ 20.099,69	0,00% R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,29%	24.754,90	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.754,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	18,88%	108.967,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 108.967,90
14	PINTURAS	4,37%	25.202,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 25.202,30
15	SERVIÇOS FINAIS	0,63%	3.636,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.636,63
	TOTAL SIMPLES	100,00%	577.096,95	8,69% R\$ 50.171,06	13,91% R\$ 80.266,91	15,71% R\$ 90.677,74	21,89% R\$ 126.352,36	15,91% R\$ 91.822,05	23,88% R\$ 137.806,83
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	577.096,95	8,69% R\$ 50.171,06	22,60% R\$ 130.437,98	38,32% R\$ 221.115,71	60,21% R\$ 347.468,07	76,12% R\$ 439.290,12	100,00% R\$ 577.096,95