GEROM	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS	**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
BADESC CIDADES	PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	**MUNICÍPIO: CAMPOS NOVOS**	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - VÁRIAS RUAS

FOLHA: 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO																				TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Serviços Iniciais	1.066,18	13,33	0,00	0,00	1.066,18	13,33	1.599,26	20,00	0,00	0,00	533,09	6,67	1.066,18	13,33	1.066,18	13,33	0,00	0,00	1.599,26	20,00	7.996,32	100,00
2	Drenagem Pluvial	124.545,42	15,59	15.082,87	1,89	58.321,02	7,30	149.197,56	18,67	85.204,22	10,66	22.928,78	2,87	63.591,76	7,96	157.155,79	19,67	75.454,17	9,44	47.562,99	5,95	799.044,58	100,00
3	Pavimentação	68.733,82	5,65	164.189,36	13,49	161.113,81	13,23	67.333,21	5,53	123.286,86	10,13	171.454,58	14,08	122.701,76	10,08	66.359,69	5,45	121.566,24	9,99	150.623,38	12,37	1.217.362,71	100,00
4	Obras Complementares	0,00	0,00	5.157,61	19,96	2.260,76	8,75	2.175,97	8,42	0,00	0,00	5.564,86	21,54	4.898,51	18,96	2.436,14	9,43	1.196,99	4,63	2.149,59	8,32	25.840,42	100,00
5	Reforma de galeria existente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,40	100,00	0,00	0,00	3.752,40	100,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
																						0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		194.345,41	9,46	184.429,85	8,98	222.761,76	10,85	220.306,00	10,73	208.491,08	10,15	200.481,31	9,76	192.258,20	9,36	227.017,79	11,05	201.969,81	9,83	201.935,23	9,83	2.053.996,44	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		194.345,41	9,46	378.775,26	18,44	601.537,02	29,29	821.843,02	40,01	1.030.334,10	50,16	1.230.815,41	59,92	1.423.073,61	69,28	1.650.091,40	80,34	1.852.061,21	90,17	2.053.996,44	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 11/04/2012

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ronaldo Frassini(105364-8) / Laídes Dalazen Laidnes(105168-6)

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br